



项目支出绩效评价报告

（财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——果子园乡 2025 年水毁修复项目）

一、项目基本情况

项目说明：“2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目实际完成年度目标分为四个子项目，一是水毁修复项目 649164.12 元，二是第一批项目管理费 53505.77 元，三是第二批项目管理费 14553.69 元，四是蚕桑生产项目 230000 元，合计完成 947223.58 元，结余 835.88 元已上缴。本次选取了 2025 年水毁修复项目作为评价报告项目。

（一）项目概况。

1. 项目背景

2025 年汛期，果子园乡区域遭遇多轮短时强降雨，造成村组道路多处水毁：路基边坡坍塌、挡土墙基础掏空、水泥混凝土路面面板悬空断裂、排水沟淤塞和冲毁、管涵堵塞及进出口毁坏。为及时消除安全隐患，保障群众出行安全 and 生产生活秩序，果子园乡人民政府启动应急修复程序，实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——果子园乡 2025 年水毁修复项目。

2. 主要内容及实施情况

项目主要建设内容：

坡面排水：修复及新建 C20 混凝土排水沟（含截水沟、边沟），清理塌方及淤塞体；

挡土墙：新建混凝土重力式挡土墙；

水泥混凝土路面：破除并修复破损路面；

管涵：修复及更换管涵。

项目合同金额 649164.12 元。项目于 2025 年 7 月开工，2025 年 9 月完工，通过乡镇组织的竣工验收，目前已投入正常使用。

3. 资金投入和使用情况

项目批复概算总投资 649164.12 元。资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。截至评价基准日（2026 年 4 月），已按合同约定支付工程款 100%（649164.12 元）。资金使用严格执行国库集中支付制度，无截留、挪用问题。

（二）项目绩效目标

总体目标：全面修复果子园乡全域因水毁造成的道路及排水设施损毁，恢复挡土墙、路面、管涵功能，消除安全隐患，保障沿线 8 个行政村、约上千名群众出行安全。

阶段性目标：

2025 年 7 月底前完成挡土墙基础开挖及浇筑；

2025 年 8 月中旬前完成管涵更换及排水沟修复；

2025 年 9 月上旬完成水泥混凝土路面浇筑及养生；

2025 年 9 月底前完成竣工验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：评价水毁修复资金使用效益、工程实体质量及防灾减灾效果，总结水毁项目管理经验。

对象：果子园乡 2025 年水毁修复项目。

范围：覆盖项目决策、实施过程、工程产出、修复效益等方面，时间从 2025 年汛期发生水毁至完工后 3 个月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：应急项目突出及时性、经济性、有效性；兼

顾基层小型项目可操作性。

评价指标体系（附表说明）：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10 分）	项目立项	应急响应及时性、立项依据充分性	5
	绩效目标	目标合理性、明确性	5
过程（25 分）	资金管理	预算执行率、资金支付合规性	10
	组织实施	抢修程序规范性、合同管理、质量安全管理、档案管理	15
产出（45 分）	产出数量	排水沟/挡墙/路面/管涵完成率	15
	产出质量	混凝土强度、砌筑饱满度、排水通畅性、路面平整度	20
	产出时效	修复及时性（是否影响秋收及冬季通行）	10
效益（20 分）	社会效益	安全隐患消除、道路通行恢复程度	10
	生态效益	水土流失控制、边坡稳定	4
	满意度	受益村民、村委满意度	6
合计			100

（三）绩效评价工作过程

前期准备：文件、设计图纸、施工记录、监理报告、支付凭证。

现场评价：评价组赴水毁现场，实测检查。

数据分析与打分：对照指标体系逐项评分。

报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评分 90.5 分，评价等级为“优”。

项目应急响应及时，在汛后 3 个月内完成全部修复，恢复道路通行能力，消除了较大安全隐患。工程质量总体合格，挡土墙断面尺寸及强度满足要求，路面平整，排水沟及管涵排水通畅。群众满意度较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分 9.5/10）

水毁发生后，果子园乡人民政府在 24 小时内完成初步核查并报县交通运输局，3 天内完成应急设计方案，一周内启动施工。应急程序符合防汛抢险规定。

（二）项目过程情况

资金管理：按工程计量支付，支付凭证齐全。

组织实施：施工队伍询价招标，签订合同规范。

（三）项目产出情况

产出数量：完成实际目标工作，全部完成或超额完成。

产出质量：

混凝土强度：合格。

排水功能：合格

路面质量：平整度合格。

挡墙外观：合格。

产出时效：项目在 2025 年 9 月完工，早于合同约定，未影响秋收运输及冬季雨雪通行，修复及时性获村委高度认可。

（四）项目效益情况

社会效益：彻底消除多处交通安全隐患点，恢复村民组对外通行能力，受益人口约上千人。

生态效益：坡面排水系统修复后有效引导地表径流，减少坡面冲刷；挡墙稳定后边坡无二次溜塌。临时土方覆盖及时，无扬尘投诉。

满意度：合格。

五、主要经验及做法

“先急后缓、清单销号”机制：对水毁点位逐一拍照编号，建立台账，修复一个销号一个，确保无遗漏。

六、存在问题及原因分析

存在问题无。

七、有关建议

开展村级道路水毁风险普查

建议对佛堂坳、吴湾、龙墩等村沿河、切方路段进行水毁风险评估，提前设置截水沟及挡墙，实现“被动修复”向“主动预防”转变。

八、其他需要说明的问题

本次评价未发现违规违纪问题及资金损失风险。

由于项目完工仅约 3 个月，混凝土路面长期性能（抗冻、抗冲刷）需在 2026 年汛期后进一步观察。