

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			街道村安置点环境整治提升工程							
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	111001-金寨县沙河乡人民政府			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	94.89	94.89	94.89	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升项目受益区人居环境，改善安置点群众生产、生活条件,受益脱贫人口28人，项目使用年限15年					提升受益区人居环境，改善安置点群众生产生活条件，收益脱贫人口28人，项目使用年限15年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路硬化			=500米	500米	4.5	4.5	
			新建护岸			=200米	200米	4.5	4.5	
			安砌路侧石			=820米	820米	4.5	4.5	
			铺设透水砖			=480平方米	480平方米	4.5	4.5	
			新建涵管			=70米	70米	4.5	4.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率			≥85%	100%	5	5	
			资金指标拨付率			≥90%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	工程完成及时率			=100%	100%	4.5	4.5	
			完工时间			=2023年	2023年	4.5	4.5	
		成本指标	浆砌石单位工程造价			=580元/立方米	580元/立方米	4.5	4.5	
			混凝土单位工程造价			=700元/立方米	700元/立方米	4.5	4.5	
	效益指标	经济效益指标	带动道路周边增收脱贫人口			≥28人	30人	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数			≥28人	30人	10	10	
		生态效益指标							0	

		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥85%	95%	5	5	
			乡村组满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	0.00	