

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			高牛村集中污水处理及分散污水处理项目							
主管部门			111-金寨县沙河乡人民政府			实施单位	111001-金寨县沙河乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	33.20	33.20	32.99	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据2023年农村人居环境整治工作任务，结合2022年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，下达2023年度农村人居环境整治专项资金，完成人居环境整治要求。					开展人居环境整治活动，按要求完成高牛村集中污水处理项目和街道村、楼房村分散污水处理项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中污水处理项目涉及村			高牛村	高牛村	6	6	
			分散污水处理项目			街道村公共组、楼房村公共组	街道村公共组、楼房村公共组	6	6	
			集中生态污水处理设施			＝2处	2处	6	6	
			污水管网			≤560米	560米	6	6	
			“一池一地”处理生活污水			≤16户	16户	6	6	
		质量指标	项目质量验收率			≥90%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限			≤2023年	2023年	6	6	
		成本指标	2023年度农村人居环境整治资金			≤33.2万元	32.991万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	带动周边农户交通便利			有明显效果	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	周边生态环境			效果明显	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响			≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	0.00		