

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		楼房村2023年度美丽乡村建设项目							
主管部门		111-金寨县沙河乡人民政府			实施单位	111001-金寨县沙河乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	123.00	123.00	123.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于下达 2023 年度美丽乡村建设专项资金项目计划的通知》（金茶美〔2023〕72 号），承建沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目、沙河乡楼房村公共服务设施建设项目、沙河乡楼房村道路畅通项目，实现楼房中心村庄美丽乡村建设。				打造楼房中心村庄美丽乡村，提升楼房村庭院环境，完善公共服务设施，畅通楼房村道路				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农房房屋整修		≤45户	45户	4	4	
			周边场地平整		≤50平方米	50平方米	4	4	
			台阶		≤37.5平方米	37.5平方米	4	4	
			护岸		≤90立方米	90立方米	4	4	
			透水砖拆除		≤640平方米	640平方米	4	4	
			卵石路面铺设		≤300平方米	300平方米	4	4	
			印花压模硬化		≤1800平方米	1800平方米	4	4	
			路灯改造		≤8盏	8盏	4	4	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100%	3	3	
		时效指标	完成时限		2023年12月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	楼房村庭院环境整治提升项目		≤70万元	70万元	3	3	
			楼房村公共服务设施建设项目		≤18万元	18万元	3	3	
			楼房村道路畅通项目		≤35万元	35万元	3	3	
			总项目成本		≤123万元	123万元	3	3	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	楼房村村部出行条件及公共活动场所	明显改善	达成预期指标	10	10	
			楼房村村部周围农户人居环境	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	楼房村公共环境可持续影响	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	0.00	