

# 青山镇 2023 年度农村改厕项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

根据金茶美（2023）44 号农村改厕项目资金（皖财农【2022】1115 号）文件精神，县财政局下达青山镇专项资金 18.7 万元，用于青山镇 2023 年度农村改厕项目。此项目已全部完工、验收、审计、报账、投入使用，确保了我镇农村改厕工作持续推进。

## 二、绩效评价工作开展情况

根据《金寨县财政局关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，我镇抽调专人对青山镇 2023 年度项目预算资金绩效管理情况开展自评，对照项目支出绩效目标自评表，通过查阅档案、走访现场、入户调查等方式进行综合考评，确保此次自评公正合理。及时分析误差原因，总结经验，完善项目资金管理制度。并于 2024 年 4 月 30 日之前完成资料整理，并按文件规定及时上报县财政局。

## 三、综合评价情况及评价结论

青山镇 2023 年度农村改厕项目，资金总额 18.7 万元，项目已经完工并投入使用，资金已经拨付到位，项目已完成绩效目标并实现预期目标，后续管护运营正常有序。项目总分分值 100 分，自评得分 100 分。

## 四、绩效评价指标分析

## **（一）项目决策、过程分析**

**1. 资金到位情况：**青山镇 2023 年度农村改厕项目，资金总额 18.7 万元，县财政局指标已下达。

**2. 资金执行情况：**我镇严格按照预算执行相关文件规定执行预算资金，预算执行率 100%，按照合同约定和县级主管部门的要求序时预拨工程款，工程完工、验收、审计后全部拨付工程款，截止 2023 年 12 月底所有工程款均已支付完毕，资金执行率 100%。

**3. 资金管理情况：**我镇严格按照《预算法》及其相关文件规定执行年初预算，坚持按预算执行进度拨款，严格预算追加追减程序，确保了我镇行政事务工作持续有效运行。财政资金实行专人管理、专账核算封闭运行，入账及时、台账清晰、账目规范，财务审核、审批程序合规，报账资料齐全规范，财务档案规范齐全、归档及时，资金支出均达到序时进度。

## **（二）项目产出、效益情况分析**

### **1. 产出指标分析**

青山镇 2023 年度农村改厕项目，项目总资金 18.7 万元，受益村数 6 个村，改厕户数 50 个，项目质量合规率达 100%，资金拨付合规率达 100%，项目完工时限 12 个月。项目均在规定时间内完成招投标、施工，工程质量符合国家标准，通过验收，项目成本均控制在预算控制价之内。

### **2. 效益指标完成情况分析**

青山镇 2023 年度农村改厕项目受益群众 50 户，农户厕

所污水排放达标率达 100%，农村改厕工作可持续性增加，项目已发挥预计效益，改善周边环境，实现了经济、社会和生态效益全面提升。

### 3. 满意度指标情况分析

青山镇 2023 年度农村改厕项目改善了各村农村人居环境，满足受益单位、受益群众预期，整体群众满意度到 95% 以上。农民生活质量得到明显改善，农民群众获得感、幸福感持续提升。

### 五、主要经验及做法

青山镇本次自评工作开展过程中严格遵守公开公示制度。根据绩效评定指标对各项目进行量化评价，将项目实际建设状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目均与批复文件下达的要求相符。项目严格按照县级文件和施工合同施工，每季度开展一次项目推进、实施管理、项目资金拨付等监督检查，建立衔接资金拨付和监督举报台账，对发现的问题立即整改到位，未出现项目偏离绩效目标的情况。

### 六、存在问题及原因分析及建议

通过项目绩效自评发现我镇项目监管力度不够，下一步，我镇继续加大项目资金监管力度，加强预算项目资金支出管理，建立健全长效机制，确保规范管理使用资金，提高资金使用效益，并依法公开，接受社会监督，也希望上级部门对我镇进行业务指导。

青山镇人民政府

2024 年 4 月 25 日