

金寨县 2023 年第四批财政衔接资金暨 第四批统筹整合涉农资金项目 实施方案

项目名称：毛河老院、连兴安置点配套

实施地点：金寨县燕子河镇

建设性质：新建

实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

项目负责人：张德传

建设期限：2023 年 6 月 ~ 2023 年 12 月

金寨县燕子河镇人民政府

二〇二三年六月

一、项目建设背景

1、村情简介

毛河村位于燕子河镇的东部，距镇 12 公里，村部座落在依山傍水、风景秀丽的毛河河畔。2008 年村级区划调整，毛河村有原枣坪、团山、老院、杨畈四个小村合并而成，总人口 2670 人，山场总面积 54300 亩，36.2 平方公里，辖 19 个居民组。

2、项目建设必要性

该项目位于燕子河镇毛河村，该村盛产的茶叶、板栗等资源的外运、生活物资的采购及当地群众的出行等仅依靠本项目所在一条道路。但该路原路基防护等配套设施不完善，导致汛期部分路段水毁严重，出现路基塌方、路面空板等情况，居民日常出行存在极大安全隐患，当地群众积极要求修复该路段的水毁、完善相关配套基础设施以改善日常通行状况，保障出行安全。为此，经村民代表大会民主确定，并公示无异议后，经县、镇审核审批，决定实施该项目。

二、主要建设内容

（一）项目建设内容和规模：

新建护岸长 35 米高 4 米、长 18 米高 6 米，排水沟 90 米，拦水坎 75 米。

（二）工程设计说明

1、护岸基础地基承载力标准值要求不小于 110kpa，当遇有护岸基础不满足要求时，应进行处理。埋石率不大于 25%。护岸每隔 15 米设一道伸缩沉降缝，缝宽 20 毫米，缝内填沥青木板。泄水孔呈上下交错布置，间距 2 米*2 米，分两次浇筑成形，第一次浇筑高程 0.5~1.0 米以下护岸基础，第二次浇筑基础顶面至护岸顶面的墙身部分。

2、其他工程严格按照相关规范进行施工。

（三）设计依据

- 1、《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）；
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；
- 3、《公路排水设计规范》（JTJ/T D33-2012）。

三、投资预算和资金来源

（一）预算依据

- 1、按设计的《施工图》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018）；
- 4、《安徽省建设工程造价管理条例》；
- 5、税金按国家规定的税率执行；
- 6、材料和人工价格：参照六安市定额站发布的 2023 年六安工程造价信息第 5 期的价格，结合现行项目实施地市场价格调差。

（二）主要工程量

C20 砼 25.8 立方米，C20 埋石砼 403.36 立方米。

（三）投资预算

预算合计：45.338574 万元

（四）资金来源

金寨县 2023 年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合涉农资金项目 45 万元。

四、项目建设工期和进度安排

（一）2023 年 6 月，委托勘察设计公司派员现场勘测、设计、预算，编制《项目实施方案》。

（二）2023 年 7 月至 2023 年 11 月，为项目施工阶段。

（三）2023 年 12 月，为项目验收、审计、报账阶段。

五、项目实施组织管理