

金寨县 2023 年第四批财政衔接资金暨 第四批统筹整合涉农资金项目 实施方案

项目名称：张畈村中心安置点排水沟

实施地点：金寨县燕子河镇

建设性质：新建

实施单位：金寨县燕子河镇人民政府

项目负责人：张德传

建设期限：2023 年 6 月 ~ 2023 年 12 月

金寨县燕子河镇人民政府

二〇二三年六月

一、项目建设背景

1、村情简介

张畈村位于燕子河镇西北部，距镇 15 公里，村部坐落在三岔路市场上口 400 米处，在 2009 年有王河村、钟山村、张畈村合并新张畈村，山场面积 65000 亩，共 50.4 平方公里，辖 15 个居民组 3920 人。

2、项目建设必要性

该项目位于燕子河镇张畈村中心村庄内，中心村庄内基础设施基本完善，但村庄内排水设施较为薄弱，每逢雨季，山水来临，村庄内排水不畅导致群众田地受灾严重。为此，经村民代表大会民主确定，并公示无异议后，经县、镇审核审批，决定实施该项目。

二、主要建设内容

（一）项目建设内容和规模：

新建护岸长 13 米高 2 米，排水沟 302 米，排水管道 20 米，硬化 260 平方米，河道清理 360 米。

（二）工程设计说明

1、护岸基础地基承载力标准值要求不小于 110kpa，当遇有护岸基础不满足要求时，应进行处理。埋石率不大于 25%。护岸每隔 15 米设一道伸缩沉降缝，缝宽 20 毫米，缝内填沥青木板。泄水孔呈上下交错布置，间距 2 米*2 米，分两次浇筑成形，第一次浇筑高程 0.5~1.0 米以下护岸基础，第二次浇筑基础顶面至护岸顶面的墙身部分。

2、其他工程严格按照相关规范进行施工。

（三）设计依据

- 1、《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）；
- 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；
- 3、《公路排水设计规范》（JTJ/T D33-2012）。

三、投资预算和资金来源

（一）预算依据

- 1、按设计的《施工图》；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（2018）；
- 4、《安徽省建设工程造价管理条例》；
- 5、税金按国家规定的税率执行；
- 6、材料和人工价格：参照六安市定额站发布的 2023 年六安工程造价信息第 5 期的价格，结合现行项目实施地市场价格调差。

（二）主要工程量

C20 砼 70.216 立方米, C25 砼 215.595 立方米, C20 埋石砼 22.83 立方米, ϕ 500 波纹管 20 米。

（三）投资预算

预算合计：26.96377 万元

（四）资金来源

金寨县 2023 年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合涉农资金项目 27.6 万元。

四、项目建设工期和进度安排

（一）2023 年 6 月，委托勘察设计公司派员现场勘测、设计、预算，编制《项目实施方案》。

（二）2023 年 7 月至 2023 年 11 月，为项目施工阶段。

（三）2023 年 12 月，为项目验收、审计、报账阶段。

五、项目实施组织管理

（一）建设方式：招投标

（二）组织管理

财政衔接资金项目实施主体为乡镇人民政府，成立以分管负责