

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			梓树村2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金						
主管部门			111-金寨县沙河乡人民政府			实施单位	111001-金寨县沙河乡人民政府		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据县教育局 财政局通知（金教财〔2023〕18号）和行财股意见下达，追加梓树村2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金。					推进2023年“老有所学行动”，改建梓树村老年学校，提升办学条件和办学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助改造老年学校		=1处	1处	7.25	7.25	
			补助学校类型		村级	村级	7.25	7.25	
			改造梓树村老年学校室内粉刷		≥150平方米	150平方米	7.25	7.25	
			新购课桌		≥10张	10张	7.25	7.25	
		质量指标	梓树村老年学校改建维修资金使用率		≥90%	100%	7	7	
		时效指标	梓树村老年学校改建维修奖补资金发放		≤2023年	2023年	7	7	
		成本指标	梓树村老年学校改建维修奖补成本		≤1.5万元	1.5万元	7	7	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		改造老年学校办学条件、提升办学水平		效果明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		对老年教育提升均衡发展影响		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地老年群体满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	0.00	